



Tableau synthétique de l'expertise amiante du bâtiment en utilisation normale

¹ Le délai préconisé par l'expert est calculé selon les critères établis par l'autorité de l'Etat (SABRA). En l'absence de travaux, des mesures de la qualité de l'air sont régulièrement réalisées pour garantir l'absence de fibres d'amiante dans l'air. Les travaux de désamiantage seront réalisés en cas de modification du bâtiment ou à échéance du délai.

CF: 2050

Nom de l'établissement : CO Foron

Adresse de l'établissement: Chemin du foron 43, 1226 Thônex

Année du diagnostic : 2020

Etage	Lieu / Local	Description du matériau ou de l'élément	Délai d'assainissement préconisé ¹	Remarques	échéances
rez-inf	circulation/cage d'escalier Nord	enduit mural grossier	court terme		Assaini
rez-inf	circulation	peinture murale jaune circulation	moyen terme		2025
rez-inf	cages d'escaliers nord et sud	peinture murale orange cages d'escaliers	moyen terme		2025
rez-inf	cages d'escaliers nord et sud, WC maître 20, local nettoyage 37	peinture plafond	moyen terme		2025
rez-inf	salle 15	peinture murale grise évier	moyen terme		2025
rez-inf	local 19, local 37, local 62	peinture murale jaune locaux nettoyage	moyen terme		2025
rez-inf	36, 37, 39, 40, 41, 41d	plaque fibrociment sous fenêtre	long terme		2030
rez-sup	circulation/cage d'escalier Nord	enduit mural grossier	court terme		Assaini
rez-sup	circulation	peinture murale jaune circulation	moyen terme		2025
rez-sup	cages d'escaliers nord et sud	peinture murale orange cages d'escalier	moyen terme		2025
rez-sup	cages d'escaliers sud	peinture plafond	moyen terme		2025
rez-sup	dépôt gym 01G et 02G	peinture murale jaune locaux nettoyage	moyen terme		2025



1er étage	cage escalier Sud	enduit mural grossier	court terme		Assaini
1er étage	circulation 100	peinture murale blanche circulation	moyen terme		2025
1er étage	cages d'escaliers nord et sud	peinture murale orange cages d'escaliers	moyen terme		2025
1er étage	local 102	peinture murale jaune locaux nettoyage	moyen terme		2025
1er étage	classes 105,107,113,122,123,125,126	peinture murale blanche classe	moyen terme		2025
1er étage	sanitaires filles et garçons	peinture sanitaires	moyen terme	murs et plafond	2025
1er étage	classe 129	peinture murale jaune classe	moyen terme		2025
2ème étage	cage escalier Nord	enduit mural grossier	court terme		Assaini
2ème étage	circulation 200	peinture murale blanche circulation	moyen terme		2025
2ème étage	cages d'escaliers nord et sud	peinture murale orange cages d'escaliers	moyen terme		2025
2ème étage	WC maîtres 201	peinture murale grise	moyen terme		2025
2ème étage	local 202	peinture murale jaune locaux nettoyage	moyen terme		2025
2ème étage	classes 204,208b,219,220,221,222,224	peinture murale blanche classe	moyen terme		2025
2ème étage	classe 218,228	peinture murale jaune classe	moyen terme		2025
2ème étage	dépôt 223	peinture sanitaires	moyen terme	murs et plafond	2025
3ème étage	circulation 300	peinture murale blanche circulation	moyen terme		2025
3ème étage	cages d'escaliers nord et sud et local nettoyage 321	peinture plafond	moyen terme		2025



3ème étage	cages d'escaliers nord et sud	peinture murale orange cages d'escaliers	moyen terme		2025
3ème étage	WC maîtres 301 et 320	peinture murale grise	moyen terme		2025
3ème étage	classes 304,308,323,324,325,332,334	peinture murale blanche classe	moyen terme		2025
3ème étage	sanitaires garçons	peinture sanitaires	moyen terme	murs et plafond	2025
Extérieur	Ensemble des façades	panneaux fibrociment sous fenêtres	long terme		2030

Si aucun élément contenant de l'amiante pouvant contraindre une utilisation normale du bâtiment n'a été repéré, en cas de travaux il sera néanmoins obligatoire de réaliser un diagnostic avant-travaux



Les résultats permettent une "utilisation normale" des bâtiments, conformément aux décisions de la cellule opérationnelle amiante de l'Etat, c'est-à-dire qu'en absence de travaux, l'installation et les matériaux ne libèrent aucune fibre d'amiante dans l'air. En cas de travaux une expertise complémentaire appelée diagnostic "Avant-travaux" est nécessaire.