



Tableau synthétique de l'expertise amiante du bâtiment en utilisation normale

CF: 2005

¹ Le délai préconisé par l'expert est calculé selon les critères établis par l'autorité de l'Etat (SABRA). En l'absence de travaux, des mesures de la qualité de l'air sont régulièrement réalisées pour garantir l'absence de fibres d'amiante dans l'air. Les travaux de désamiantage seront réalisés en cas de modification du bâtiment ou à échéance du délai.

Nom de l'établissement : Head James-Fazy

Adresse de l'établissement: Boulevard James-Fazy 15, 1201 Genève Année du diagnostic : 2021

Etage	Lieu / Local	Description du matériau ou de l'élément	Délai d'assainissement préconisé ¹	Remarques	échéances
Rdc	R-2	Tableau électrique métal + plaque bakélite	Long-terme		2031
Rdc	R-36	Calorifugeage plâtre (inaccessible grande hauteur)	Moyen terme		2026
Sous-sol	AS-36	Réglette de distribution bakélite dans boîtier TT	Long-terme		2031

Si aucun élément contenant de l'amiante pouvant contraindre une utilisation normale du bâtiment n'a été repéré, en cas de travaux il sera néanmoins obligatoire de réaliser un diagnostic avant-travaux



Les résultats permettent une "utilisation normale" des bâtiments, conformément aux décisions de la cellule opérationnelle amiante de l'Etat, c'est-à-dire qu'en absence de travaux, l'installation et les matériaux ne libèrent aucune fibre d'amiante dans l'air. En cas de travaux une expertise complémentaire appelée diagnostic "Avant-travaux" est nécessaire.